

## MODE OPERATOIRE DESAMIANTAGE :

**Phase 1 :** Réalisation d'analyses environnementales à l'aide de pompe de prélèvement.



Les analyses environnementales sont réalisées **avant, pendant et après** le désamiantage. Ces pompes de prélèvement sont disposées suivant une stratégie définie par le laboratoire d'analyse EUROFINs. Vous aurez donc l'occasion d'en apercevoir aux entrées de la zone chantier, ainsi que dans les niveaux adjacents.

**Nous vous remercions de ne pas toucher à ces pompes de prélèvement.**



**Phase 2 :** Confinement de la zone de travaux.



Des films plastiques type « Polyane » sont mis en place sur l'ensemble des surfaces non traitées ou ne présentant pas d'amiante et scotchés hermétiquement entre eux. Deux types d'ouvertures seront réalisées afin de créer une dépression d'air. D'un côté seront positionnés des extracteurs d'air créant la dépression et filtrant les particules d'amiante. De l'autre sera mise en place un clapet anti-retour pour alimenter en air neuf la zone. Une pompe de prélèvement est disposée à la sortie de l'extracteur d'air pour contrôler la qualité de l'air.


Des affichages réglementaires « Danger Amiante » sont mis en place en début de confinement rappelant l'interdiction d'entrer dans la zone. **A ce stade, le désamiantage n'a pas commencé.**

**Phase 3 :** Test d'étanchéité à la fumée et test du matériel.



Avant de commencer les travaux de désamiantage, un test d'étanchéité de la zone sera réalisé. Un fumigène sera utilisé pour détecter les éventuelles fuites. Nous communiquerons sur cette intervention afin de **ne pas confondre ce test avec une fumée d'incendie**. Nos équipes seront amenées à vérifier toutes fuites dans les niveaux adjacents. Les équipements principaux et de secours sont également testés et calibrés en fonction des volumes lors de cette phase. **Les extracteurs d'air, positionnés en façade, fonctionnent en permanence durant la durée du désamiantage et ne peuvent être arrêtés.** Un bruit permanent dans le patio Nord, pourra être entendu même s'il respecte les seuils. Ce n'est qu'après la conformité de ces tests que le désamiantage peut commencer.





## Phase 4 : Désamiantage



Le désamiantage des matériaux se fait suivant des modes opératoires spécifiques en fonction des matériaux.

**La zone de chantier est strictement interdite à tous publics.**

Le désamiantage se termine par une longue phase de décontamination de toute surface ayant pu rentrer en contact avec de l'amiante. Toute surface non décontaminable aura été protégée par du Polyane. Les déchets amiantés sont méticuleusement emballés et évacués vers un centre de traitement de déchets amiantés.



## Phase 5 : Analyse environnementale finale



Une première analyse environnementale est réalisée et envoyée au laboratoire d'analyse. Ce n'est qu'après confirmation d'absence d'amiante que la zone est rouverte aux autres équipes travaux suivant l'enclenchement des tâches.

Une deuxième analyse environnementale est réalisée et envoyée au laboratoire d'analyse avant réouverture des locaux au public.

Référent Relationnel Utilisateur  
Loïs MACKPAYEN  
Tél : 06 27 48 35 48

